

ÖN ÜRETİMLİ PREFABRİK

YAPI BOYUTLARI

25*8*4 METRE BOYUTLARI

	Prefabrik Bina Malzeme Oluşumu
	Makas
	Çatı Makası Dış profil Özellikleri
	Çatı Aşıkları
	Saçaklar
KAPILAR	Dış Kapılar
	Dış Kapılar
	Kapı Kilidi ve Kolu
PENCERELER	Pencereler
	Pencere Kasası
	Pencere Profil Genişliği
	Pvc Pencere Cam
	Pvc Vasistas Camı
ELEKTRİK TESİSATI (Sıva Üstü)	Aydınlatma Armatürleri Normal Alan
	Aydınlatma Armatürleri Islak Alan
	Priz ve Düğmeler
	Kablolama
	Topraklama
	Dağıtım panosu
	Sigortalar, sigorta kutuları
SIHHİ TESİSAT (SIVA ÜSTÜ)	Temiz Su Boruları
	Pis Su Boruları
	Lavabolar

ABRİK BİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NDA, ÇATI TEPE BOYU 1,5 METRE OLMALIDIR.ÇATI DA HER CEPHEDE 1 MT LİK ÇIKMA OLACAKTIR

Yan cephe kaplaması 4cm kalınlığında 4m yüksekliğinde sandviç panellerle kaplanacaktır. Çatı ayakları 9 adet 100*100 *2 mm profilden yapılacaktır.
9 adet makas yapılacaktır, makasların alt ve üst kayıtları 40*60 mm profilden araları ise 30*30 mm köşebentten yapılacaktır.
Çatıda her 4 metrede bir olacak şekilde fiber cam malzeme uygulanacaktır.
8 adet Çatıda kullanılacak aşık profilleri 40*60mm malzemeden olup 1 metre ara ile uygulanacaktır.
16 m Sandviç panelin ağız boyalı oluk yapılacaktır.pvc boru ile indirilecektir.
1 adet 100*200 cm ebatında dış çerçeve ölçülü alüminyum kapı
1 adet 200*300 cm ebatında otomatik kepenk
1adet Dış ve iç kapı kilitleri silindirik kilitlerdir (konuttaki iç kapı kilitleri gömme kilitlerdir). (TSE ONAYLI), kapı kolları altın veya gümüş renkli kapı kollarından imal edilmiş olmalıdır.
6 adet 150 x 150 cm PVC pencere tek cam , PVC kolu,
1,0 mm kalınlığında soğuk şekillenmiş galvaniz sacdan oluşturulur.
60 mm. Profil genişliği - 3 Odacıklı
4+12+4 mm kalınlıkta çiftcam 13.5m2 olacak(TSE ' li)
Buzlu tek cam 4 mm 1adet(TSE' li)
4 adet Ring Floresan (konutlar için), 2 * 36 W - 1 * 36 W - 2 * 18 W - 1 * 18 W - Floresan TMS Armatürü, Floresanlar, TSE ONAYLI olmalıdır.
25 adet 50 watt toç Ampül –IP 44, TSE ONAYLI olmalıdır.
25 adet tıjli duş, 3 adet sıva üstü priz (TSE Belgeli)
100 metre 3 x 1,5 ttr kablo, 300 metre 3 x 2,5 antgron kablo TSE ONAYLI olmalıdır. 40 adet 6 numara klemes.
Bakır çubuk 8m olacak
Dağıtım panosu 100x100cm olmalıdır
5 adet 20 amper W Otomat sigortaları, 5 adet 3x 25 amper sigorta. TSE ONAYLIDIR. PVC Sigorta kutuları TSE ONAYLI olmalıdır.
PPRC -TSE ONAYLI 55m olmalıdır.
PVC Boru 25m (TSE standartlarında)
40x50 cm duvar tipi, 1 adet lavabo

